

**Remarques sur le PV de la précédente réunion ;**

- EG à MO : garantie bancaire transmise

**Documents transmis ;**

- néant

**Documents à transmettre ;**

- Liste des éléments en pierre bleue et ferronneries à conserver
- Façade SE et démolitions Sud-Ouest
- Listing des menuiseries intérieures à récupérer
- Congés crèche Elmer 2012-2013

MO  
AM  
AM  
AM

**Prochaines réunions :**

- Réunion de chantier hebdomadaire aura lieu LUNDI à 8h30
- Lundi 25/06 à 8h30 ; réunion de chantier préliminaire
- Lundi 26/06 : Etat des lieux, sur place, heure à préciser
- Lundi 02/07 à 8h30 ; réunion de chantier préliminaire et rdv Sibelga et Vivaqua

TOUS

EG

**CONTENU DE LA RÉUNION :**

- Relevé des démolitions et des éléments à récupérer :
- TOUS ragréages seront faits avec des briques identiques. EG stockera suffisamment de briques de la démolition en fonction.
- Les éléments en pierre bleue et ferronneries ont été photographiés pour avis de MO sur leur récupération ou non. Ce reportage photo est en annexe au présent pv.
- Pour les nouvelles baies à créer dans la maçonnerie, seuls des seuils à l'identique, récupérés seront utilisés. EG stockera en fonction des seuils.
- Dalle de béton dans la cour : certaines techniques passeraient sous cette dalle. Vérifier si possible de passer ces techniques dans une même tranchée par superposition. *Sur plan sanitaire sous-sol, passage des récupérations des eaux pluviales et égouttage eaux de pluie entre dalle et terrasse.*
- Les pavés de la cour sont à conserver, EG prévoit tous les moyens pour la parfaite récupération de l'aspect et de la planéité ; ils seront entre autre protégés par des plaques de répartition métalliques.
- Démolitions auvent et mur d'enceinte : ampleur de la démolition de toiture et du muret d'enceinte à confirmer à EG.
- Les ouvertures dans le mur d'enceinte seront faites en fonction des renflements extérieurs du mur.
- 2 mini-coffrets dans le mur d'enceinte à récupérer.
- La balance qui se trouve au rdc axe F est à démonter soigneusement pour récupération par MO.
- Crèche Elmer : la crèche sera en congés du 20/7 au 20/8. Démolition des volumes adjacents au jardin de la crèche à exécuter en priorité au début du chantier pour rentrer dans ces délais au maximum. Etat des lieux du 26/06 possible entre 8h et 11h et après 14h30.
- EG planifiera les travaux de côté de la crèche en fonction des vacances de la crèche. Périodes de vacances à transmettre à EG.
- Hydrants à récupérer : canalisation à conserver également ?
- Menuiseries intérieures : conservation du maximum possible (y compris chambranles de portes)
- Coordination nécessaire entre MO et Propriétaire parcelle privée pour la démolition du bâtiment passerelle (obturation des baies du bâtiment voisin).
- Radiateurs : listing des radiateurs récupérés à faire. *L'ensemble des radiateurs de la Malterie seront récupérés. Leur état sera évalué et en fonction sera décidé quels appareils à récupérer.*

EG

MO

EG

EG TS

EG

AM

EG

EG

AR MO

TS

EG

MO

EG

Brasseries Belle-Vue  
Questionnement sur la récupération de certains éléments  
Reportage photos 12/06/2012



1  
Volume annexe axes 10-11 et E-F:  
seuils en pierre bleue



2  
Volume annexe axes 10-11 et E-F:  
marches en pierre bleue



3  
Grille ferronnée d'accès cour



4  
muret d'enceinte: coffret n°1



5  
muret d'enceinte: coffret n°2




6  
Ecuries - façade:  
éléments extérieurs en pierre bleue



7  
Ecuries - entrée:  
éléments extérieurs en pierre bleue



8  
Ecuries - façade:  
éléments extérieurs en pierre bleue



9  
Ecuries vers Malterie:  
marches en pierre bleue




10  
Ecuries :  
marche en pierre bleue



11  
Ecuries :  
seuil en pierre bleue



12  
Ecuries:  
linteaux en pierre bleue



13  
Ecuries:  
seuils en pierre bleue



14  
Ecuries:  
colonne en pierre bleue



15  
Ecuries vers Malterie:  
marches en pierre bleue



16  
Ecuries:  
marches en pierre bleue



17  
Ecuries:  
marches en pierre bleue